Sag nr. COWI A013497 HOFOR: 523-11-05-12					Projektering	Kontrol	Dato		Dokument nummer	Revision
Komponentliste Motorliste Instrumentliste			**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/JFK**	**NHA**	**2014.06.17**		**2014-6011**	**1.1**

Komponent	Item	Antal	Nom. effekt	Forsynes fra	Kopmonent nummer					
			kW	Tavle	Kølecentral	Medium	Rørledning område	Komponent type	Location	Løbe nummer
Havvandspumpe	PU31	1	110	SC31 Frekvensomformer	AGK	PAA	10	APU	30	1
Havvandspumpe	PU32	1	110	SC32 Frekvensomformer	AGK	PAA	10	APU	30	2
Havvandspumpe	PU33	1	110	SC33 Frekvensomformer	AGK	PAA	10	APU	30	3
Havvandspumpe	PU34	1	110	SC34 Frekvensomformer	AGK	PAA	10	APU	30	4
Filterslampumpe	PU35	1	6	D-01 / Styreskab finfilter D-30	AGK	PAA	10	APU	30	5
Filterslampumpe	PU36	1	6	D-01 / Styreskab finfilter D-30	AGK	PAA	10	APU	30	6
Katastrofepumper	PU37	1	10	D-01 / Automatikskab	AGK	PAA	10	APU	30	7
Katastrofepumper	PU38	1	10	D-01 / Automatikskab	AGK	PAA	10	APU	30	8
Drænpumpe	PU39	1	1	D-01 / Automatikskab	AGK	PAA	10	APU	30	9
Spildevandspumpe	PU40	1	1,2	D-01 / Automatikskab	AGK	PAA	10	APU	30	10
Indtags skydespjæld		1								
Aktuator	MV96	1	2	D-01 / Aumamatic	AGK	PAA	10	APU	32	1
Indtags skydespjæld		1								
Aktuator	MV97	1	2	D-01 / Aumamatic	AGK	PAA	10	APU	33	1
Grovfiltre	Grovfilter 01	1		D-01 / Styretavle D-21	AGK	PAA	10	ATF	32	1
Grovfiltre	Grovfilter 02	1		D-01 / Styretavle D-21	AGK	PAA	10	ATF	32	2
Grovfiltre	Grovfilter 03	1		D-01 / Styretavle D-22	AGK	PAA	10	ATF	33	1
Grovfiltre	Grovfilter 04	1		D-01 / Styretavle D-22	AGK	PAA	10	ATF	33	2

Kompressoranlæg		1	11	D-01 / Styreskab på kompressor	AGK	QEA	10	QUE	31	1
Finfilter		1	0,1	D-01 / Styreskab finfiltre D-30	AGK	PAA	10	ATF	30	1
Finfilter		1	0,1	D-01 / Styreskab finfiltre D-30	AGK	PAA	10	ATF	30	2
Finfilter		1	0,1	D-01 / Styreskab finfiltre D-30	AGK	PAA	10	ATF	30	3
Finfilter		1	0,1	D-01 / Styreskab finfiltre D-30	AGK	PAA	10	ATF	30	4
Butterflyventil		1								
Aktuator	MV71	1	5	D-13 UPS / DREMO	AGK	PAA	10	AAM	30	1
Butterflyventil		1								
Aktuator	MV72	1	5	D-13 UPS / DREMO	AGK	PAA	10	AAM	30	2
Butterflyventil		1								
Aktuator	MV75	1	5	D-01 / Aumamatic	AGK	PAA	10	AAM	30	5
Butterflyventil		1								

Sag nr. COWI A013497 HOFOR: 523-11-05-12					Projektering	Kontrol	Dato		Dokument nummer	Revision
Komponentliste Motorliste Instrumentliste			**COWI**	**HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S**	**OING/JFK**	**NHA**	**2014.06.17**		**2014-6011**	**1.1**

Komponent	Item	Antal	Nom. effekt	Forsynes fra	Kopmonent nummer					
			kW	Tavle	Kølecentral	Medium	Rørledning område	Komponent type	Location	Løbe nummer
Aktuator	MV79	1	5	D-01 / Aumamatic	AGK	PAA	10	AAM	30	9
Butterflyventil		1								
Aktuator	MV82	1	5	D-01 / Aumamatic	AGK	PAA	10	AAM	30	12
Butterflyventil		1								
Aktuator	MV84	1	5	D-01 / Aumamatic	AGK	PAA	10	AAM	30	14
Butterflyventil		1								
Aktuator	MV89	1	5	D-13 UPS / DREMO	AGK	PAA	10	AAM	30	19
Butterflyventil		1								
Aktuator	MV90	1	5	D-13 UPS / DREMO	AGK	PAA	10	AAM	30	20
Butterflyventil		1								
Aktuator	MV93	1	1	D-01 / Aumamatic	AGK	PAA	10	AAM	31	3
Butterflyventil		1			AGK	PAA	10	AAV	30	24
Butterflyventil		1			AGK	PAA	10	AAV	30	25
Butterflyventil		1								
Aktuator	MV74	1	1	D-30 Styreskab finfilter	AGK	PAA	10	AAM	30	4
Butterflyventil		1								
Aktuator	MV76	1	1	D-30 Styreskab finfilter	AGK	PAA	10	AAM	30	6
Butterflyventil		1			AGK	PAA	10	AAV	30	7
Skydeventil		1								
Aktuator	MV78	1	1	D-01 / Aumamatic	AGK	PAA	10	AAM	30	8
Butterflyventil		1			AGK	PAA	10	AAV	30	10
Butterflyventil		1			AGK	PAA	10	AAV	30	11
Butterflyventil		1								
Aktuator	MV83	1	1	D-30 Styreskab finfilter	AGK	PAA	10	AAM	30	13
Butterflyventil		1								
Aktuator	MV85	1	1	D-30 Styreskab finfilter	AGK	PAA	10	AAM	30	15

Sag nr. COWI A013497 HOFOR: 523-11-05-12					Projektering	Kontrol	Dato		Dokument nummer	Revision
Komponentliste **Motorliste** **Instrumentliste**			**COWI**	**HOFOR A/S** **Ørestads Boulevard 35** **2300 København S**	**OING/JFK**	**NHA**	**2014.06.17**		**2014-6011**	**1.1**

Komponent	Item	Antal	Nom. effekt	Forsynes fra	Kopmonent nummer					
			kW	Tavle	Kølecentral	Medium	Rørledning område	Komponent type	Location	Løbe nummer
Butterflyventil		1			AGK	PAA	10	AAV	30	16
Skydeventil		1								
Aktuator	MV87	1	1	D-01 / Aumamatic	AGK	PAA	10	AAM	30	17
Butterflyventil	PU39	1			AGK	PAA	10	AAV	30	30
Butterflyventil	PU40	1			AGK	PAA	10	AAV	30	31
Butterflyventil		1								
Aktuator	MV73	1	5	D-01 / Aumamatic	AGK	PAA	10	AAM	34	1
Butterflyventil		1								
Aktuator	MV88	1	5	D-01 / Aumamatic	AGK	PAA	10	AAM	34	2
Kontraventiler		1			AGK	PAA	10	AAK	30	3
Kontraventiler		1			AGK	PAA	10	AAK	30	8
Kontraventiler		1			AGK	PAA	10	AAK	30	10
Kontraventiler		1			AGK	PAA	10	AAK	30	11
Kontraventiler		1			AGK	PAA	10	AAK	30	5
Kontraventiler		1			AGK	PAA	10	AAK	30	6
Kontraventiler		1			AGK	PAA	10	AAK	30	24
Kontraventiler		1			AGK	PAA	10	AAK	30	25
Kontraventiler	PU39	1			AGK	PAA	10	AAK	30	30
Kontraventiler	PU40	1			AGK	PAA	10	AAK	30	31
Spadeventiler		1								
Aktuator for spadeventil	MV91	1	2	D-13 UPS / DREMO	AGK	PAA	10	AAM	31	1
Spadeventiler		1								
Aktuator for spadeventil	MV92	1	2	D-01 / Aumamatic	AGK	PAA	10	AAM	31	1
Kran 1		1		D-01						
Kran 2		1		D-01						
Kran 3		1		D-01						

Sag nr. COWI A013497 HOFOR: 523-11-05-12					Projektering	Kontrol	Dato		Dokument nummer	Revision
Komponentliste **Motorliste** **Instrumentliste**			**COWI**	**HOFOR A/S** **Ørestads Boulevard 35** **2300 København S**	**OING/JFK**	**NHA**	**2014.06.17**		**2014-6011**	**1.1**

Komponent	Item	Antal	Nom. effekt	Forsynes fra	Kopmonent nummer					
			kW	Tavle	Kølecentral	Medium	Rørledning område	Komponent type	Location	Løbe nummer
Instrumenter										
Temperaturtransmitter	TE71		minus 10 - +40°C / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CTT	32	1
Niveaumåler	PE21		0 - 10m / 4-20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CIT	32	1
Niveaumåler	PE23		0 - 10m / 4-20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CIT	32	2
Temperaturtransmitter	TE72		minus 10 - +40°C / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CTT	33	1
Niveaumåler	PE22		0 - 10m / 4-20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CIT	33	1
Niveaumåler	PE24		0 - 10m / 4-20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CIT	33	2
Trykføler	PU32		0 - 3bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	1
Manometer	PU32		0 - 3bar	Lokal visning	AGK	PAA	10	CPI	30	1
Termometer	PU32		0 - 40°C	Lokal visning	AGK	PAA	10	CTI	30	1
Manometer	PU32		0 - 6bar	Lokal visning	AGK	PAA	10	CPI	30	2
Trykføler	PU32		0 - 6bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	2
Differenstrykmåler	PU32		2bar range/ 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPT	30	1
Manometer	PU32		0 - 6bar	Lokal visning	AGK	PAA	10	CPI	30	3
Temperaturtransmitter	PU32		0 - +40°C / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CTT	30	3
Trykføler	PU32		0 - 6bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	3
Trykføler	PU31		0 - 3bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	4
Manometer	PU31		0 - 3bar	Lokal visning	AGK	PAA	10	CPI	30	4
Termometer	PU31		0 - 40°C	Lokal visning	AGK	PAA	10	CTI	30	4
Manometer	PU31		0 - 6bar	Lokal visning	AGK	PAA	10	CPI	30	5
Trykføler	PU31		0 - 6bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	5
Differenstrykmåler	PU31		2bar range/ 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPT	30	4
Manometer	PU31		0 - 6bar	Lokal visning	AGK	PAA	10	CPI	30	6
Temperaturtransmitter	PU31		0 - +40°C / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CTT	30	6
Trykføler	PU31		0 - 6bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	6
Trykføler	PU34		0 - 3bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	7
Manometer	PU34		0 - 3bar	Lokal visning	AGK	PAA	10	CPI	30	7
Termometer	PU34		0 - 40°C	Lokal visning	AGK	PAA	10	CTI	30	7
Manometer	PU34		0 - 6bar	Lokal visning	AGK	PAA	10	CPI	30	8
Trykføler	PU34		0 - 6bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	8
Differenstrykmåler	PU34		2bar range/ 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPT	30	7
Manometer	PU34		0 - 6bar	Lokal visning	AGK	PAA	10	CPI	30	9
Temperaturtransmitter	PU34		0 - +40°C / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CTT	30	9
Trykføler	PU34		0 - 6bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	9

Sag nr. COWI A013497 HOFOR: 523-11-05-12					Projektering	Kontrol	Dato		Dokument nummer	Revision
Komponentliste **Motorliste** **Instrumentliste**			**COWI**	**HOFOR A/S** **Ørestads Boulevard 35** **2300 København S**	**OING/JFK**	**NHA**	**2014.06.17**		**2014-6011**	**1.1**

Komponent	Item	Antal	Nom. effekt	Forsynes fra	Kopmonent nummer					
			kW	Tavle	Kølecentral	Medium	Rørledning område	Komponent type	Location	Løbe nummer
Trykføler	PU33		0 - 3bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	11
Manometer	PU33		0 - 3bar	Lokal visning	AGK	PAA	10	CPI	30	11
Termometer	PU33		0 - 40°C	Lokal visning	AGK	PAA	10	CTI	30	11
Manometer	PU33		0 - 6bar	Lokal visning	AGK	PAA	10	CPI	30	12
Trykføler	PU33		0 - 6bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	12
Differenstrykmåler	PU33		2bar range/ 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPT	30	11
Manometer	PU33		0 - 6bar	Lokal visning	AGK	PAA	10	CPI	30	13
Temperaturtransmitter	PU33		0 - +40°C / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CTT	30	13
Trykføler	PU33		0 - 6bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	13
Trykføler			0 - 3bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	15
Trykføler			0 - 6bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	16
Trykføler			0 - 3bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	17
Trykføler			0 - 6bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	30	18
Trykføler			0 - 6bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CPE	31	1
Trykføler	QEA		0 - 10bar / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	QEA	10	CPE	31	5
Pneumatisk ventil	QEA				AGK	QEA	10	AAV	31	6
Pneumatisk ventil	QEA				AGK	QEA	10	AAV	31	7
Pneumatisk ventil	QEA				AGK	QEA	10	AAV	31	8
Pneumatisk ventil	QEA				AGK	QEA	10	AAV	31	9
Niveaumåler			høj/lav	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CIS	31	31
Niveaumåler			høj/lav	D-02 / SRO	AGK	PAA	11	CIS	31	32

Ventilation

Brandspjæld indblæsning		1	0,025kW, 230V	D-11	AGK	PAA	10	ANS	30	1
Brandspjæld udsugning		1	0,025kW, 230V	D-11	AGK	PAA	10	ANS	30	2
Ventilator indblæsning		1	1,5kW, 400V	D-11 / frekvensomformer	AGK	PAA	10	ANV	30	1
Ventilator udsugning		1	1,5kW, 400V	D-11 / frekvensomformer	AGK	PAA	10	ANV	30	2
Ventilator toilet		1	0,1kW, 230V	D-10 / tændes sammen med lys	AGK	PAA	10	ANV	30	3
Temperaturtransmitter	Ventilation		0 - +40°C / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CTT	30	51
Temperaturtransmitter	Ventilation		0 - +40°C / 4 - 20mA	D-02 / SRO	AGK	PAA	10	CTT	30	52